



# HUATLATLAUCA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

15 DE OCTUBRE DE 2022


OFICIO No. MHP/DOP/2022/142

**ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA**  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**  
**DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de, Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3<sup>er</sup>. Trimestre del ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



ING. JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUATLATLAUCA, PUEBLA

Archivo. Control de Gestión.

*Con Humildad y Experiencia*

Palacio Municipal No. 1, Col. Centro, Huatlatlauca, Puebla, C.P 75380, Tel. 224 271 6120 y 224 271 6122

Correo: presidenciahuatlatlauca2021@gmail.com



MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 TERCER TRIMESTRE 2022

FISM-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220302129151	205051	22/FISM/10	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DEL CAMINO SACA-COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ZOYATITLANAPAN, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA	SAN PABLO ZOYATITLANAPAN	\$ 1,296,284.19	\$ 1,296,284.19	\$ 1,296,284.19	\$ 1,296,284.19	\$ 1,296,284.19	\$ 1,296,284.19	\$ 1,296,284.19	100%	100%	PUENTE	1	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302109108	113451	22/FISM/08	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AV. REFORMA DEL 0+000 AL 0+165 DE LA LOCALIDAD DE COPALCOTITLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA	COPALCOTITLA	\$ 860,619.11	\$ 860,619.11	\$ 860,619.11	\$ 860,619.11	\$ 860,619.11	\$ 860,619.11	\$ 860,619.11	100%	100%	M2	1145	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302109107	113448	22/FISM/05	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE COLONIA PEMEX, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA	COLONIA PEMEX	\$ 1,408,742.30	\$ 1,408,742.30	\$ 1,408,742.30	\$ 1,408,742.30	\$ 1,408,742.30	\$ 1,408,742.30	\$ 1,408,742.30	100%	100%	M2	2031	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302109105	113443	22/FISM/07	MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA PEMEX, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.	COLONIA PEMEX	\$ 300,400.20	\$ 300,400.20	\$ 300,400.20	\$ 300,400.20	\$ 300,400.20	\$ 300,400.20	\$ 300,400.20	100%	100%	ML	300	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302109104	113441	22/FISM/06	MANTENIMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA	TEPETZINTLA	\$ 519,446.18	\$ 519,446.18	\$ 519,446.18	\$ 519,446.18	\$ 519,446.18	\$ 519,446.18	\$ 519,446.18	100%	100%	POZO	1	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302109102	113425	22/FISM/03	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA DEL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA	HUATLATLAUCA	\$ 581,974.71	\$ 581,974.71	\$ 581,974.71	\$ 581,974.71	\$ 581,974.71	\$ 581,974.71	\$ 581,974.71	100%	100%	ML	60	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302109130	113537	22/FISM/09	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE COPALCOTITLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA.	COPALCOTITLA	\$ 878,358.64	\$ 878,358.64	\$ 878,358.64	\$ 878,358.64	\$ 878,358.64	\$ 878,358.64	\$ 878,358.64	100%	100%	M2	1155.0	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302127801	199379	22/FISM/12	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE AV. REFORMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GABINO BARRERA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA	EMILIANO ZAPATA	\$ 1,338,806.31	\$ 1,338,806.31	\$ 1,338,806.31	\$ 1,338,806.31	\$ 1,338,806.31	\$ 1,338,806.31	\$ 1,338,806.31	100%	100%	M2	1944.9	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302127751	198987	22/FISM/11	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA	BARRANCA SAN MIGUEL	\$ 1,027,154.36	\$ 1,027,154.36	\$ 1,027,154.36	\$ 1,027,154.36	\$ 1,027,154.36	\$ 1,027,154.36	\$ 1,027,154.36	100%	100%	M2	1389.5	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO

FORTAMUN-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TMP_PUE220302131124	NO APLICA	22/FORTAMUN/04	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL 0+200 AL 0+245 DE LA LOCALIDAD DE TOCHMATZINTLA MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA	TOCHMATZINTLA	\$ 263,011.78	\$ 263,011.78	\$ 263,011.78	\$ 263,011.78	\$ 263,011.78	\$ 263,011.78	\$ 263,011.78	100%	100%	M2	302	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
TMP_PUE220302131125	NO APLICA	22/FORTAMUN/05	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA	BARRANCA SAN MIGUEL	\$ 144,168.88	\$ 144,168.88	\$ 144,168.88	\$ 144,168.88	\$ 144,168.88	\$ 144,168.88	\$ 144,168.88	100%	100%	M2	198	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO