

ACUSE

14 DE JULIO DE 2023

OFICIO No. MHP/DOP/2023/130

LIC. CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVARES
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de, Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **2ºer. Trimestre del ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

ING. JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUATLATLAUCA, PUEBLA

Archivo. Control de Gestión.

Con Humildad y Experiencia

DETALLE_PR CYCLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBA L APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSA BLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESP ONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPON SABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIA S	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIA S	DETALLE_PROYECTO META	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOGR	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIADO	AVANCE_FINALIZADO	AVANCE_FINALIZADO	AVANCE_FINALIZADO	AVANCE_FINALIZADO	AVANCE_FINALIZADO	AVANCE_FINALIZADO	AVANCE_FINALIZADO	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REV ISION
2023	2	PUE23020227161	Proyecto de Inversión	1497139.95	[FI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 01, prog_gpo: 4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497139.95, modificado:1497139.95}]	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CARRETERA CHIMALA TEPEZITZITLA Y CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE TOCHMATZINTLA DEL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA - 103769	21	Puebla	70	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	0	Municipio de Huatlatlauca	103769	5	65	40	0	[meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3207.0, meta_modificado:3207.0}]	1	[geo: {leve_municipio:70, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUERLO TOCHMATZINTLA, 75396 TOCHMATZINTLA, HUATLATLAUCA PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CARRETERA CHIMALA - TEPEZITZITLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TOCHMATZINTLA E, loc:98.04800723, lat:18.7109321}]	01-02-2023	24-03-2023	1497140	1497139.95	1497139.95	1497139.95	1497139.95	1497139.95	[cto: {tipoobra:Obra, numero_contrato:MHP-DO/FSMD/2023/03, contrato:DEMOCCIONES Y CONSTRUCCION MIRAVALLE S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, avance:1207.0, importe_modificado:1497139.95}]	[meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1207.0}]	[2227161/proyecto _INICIO, 2227161/proyecto _INICIO, 2227161/proyecto _FIN, 2227161/proyecto _NOCCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	PUE23020227161	Proyecto de Inversión	624540.57	[FI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 01, prog_gpo: 4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624540.57, modificado:624540.57}]	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE CHAMIZAL ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y MANUEL AVILA CAMACHO DE LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA - 103867	21	Puebla	70	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huatlatlauca	103867	5	60	40	0	[meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificado:70.0}]	1	[geo: {leve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CHAMIZAL PUEBLA HUATLATLAUCA, 75380 HUATLATLAUCA, HUATLATLAUCA PUEBLA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CHAMIZAL ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y MANUEL AVILA CA, loc:98.05031001, lat:18.67646015}]	06-02-2023	31-03-2023	624541	624540.57	624540.57	624540.57	624540.57	624540.57	[cto: {tipoobra:Obra, numero_contrato:MHP-DO/FSMD/2023/03, contrato:DEMOCCIONES Y CONSTRUCCION MIRAVALLE S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, avance:62.0, importe:624540.57, importe_modificado:624540.57}]	[meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.0}]	[2227181/proyecto _INICIO, 2227181/proyecto _INICIO, 2227181/proyecto _FIN, 2227181/proyecto _NOCCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	PUE23020227113	Proyecto de Inversión	2704192.85	[FI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 01, prog_gpo: 4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2704192.85, modificado:2704192.85}]	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD Y BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE TEPEZITZITLA MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA - 103390	21	Puebla	70	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huatlatlauca	103390	5	120	80	0	[meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3187.0, meta_modificado:3187.0}]	1	[geo: {leve_municipio:70, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUERLO TEPEZITZITLA, 75399 TEPEZITZITLA, HUATLATLAUCA PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LIBERTAD Y BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE TEPEZITZITLA, loc:98.07099333, lat:18.68279256}]	01-02-2023	31-03-2023	2704193	2704192.85	2704192.85	2704192.85	2704192.85	2704192.85	[cto: {tipoobra:Obra, numero_contrato:MHP-DO/FSMD/2023/03, contrato:LEVANTAMIENTOS Y CONSTRUCCION STRONG S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, monto:2704192.85, importe_modificado:2704192.85}]	[meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:187.0}]	[2227111/proyecto _INICIO, 2227111/proyecto _INICIO, 2227111/proyecto _FIN, 2227111/proyecto _NOCCESO]	Terminado	Validado avances	[obs: {observacion: proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SIPT, podrá continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS.}]	Sin observaciones



DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P TRIMESTRE	DETALLE_P FOLIO	DETALLE_P CATEGORIA	DETALLE_P MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE_P FUENTES FINANCIAM ENTO	DETALLE_P NOMBRE	DETALLE_P ID_ENTIDAD_RESP ONSABLE	DETALLE_P ENTIDAD_RESPONSA BLE	DETALLE_P ID_MUNICIPIO_RESP ONSABLE	DETALLE_P MUNICIPIO_RESPON SABLE	DETALLE_P TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	DETALLE_P CLASIFICACION	DETALLE_P SUBCLASIFICACION	DETALLE_P INSTITUCION EJEC TORA	DETALLE_P NUMERO PROY ECTO	DETALLE_P POBLACION BEN EFICIADA	DETALLE_P MUJERES	DETALLE_P HOMBRES	DETALLE_P BENEFICIA RIOS	DETALLE_P METAS	DETALLE_P TIPO_GEOREF ERENCIA	DETALLE_P GEOREFERENCIAS	DETALLE_P FECHA_INICI O	DETALLE_P FECHA_TER MINO	AVANCE_FINAL RECIBIDO	AVANCE_FINAL COMPRONETI DO	AVANCE_FINAL DIVERSIFICADO	AVANCE_FINAL EJERCIDO	AVANCE_FINAL PAGADO	AVANCE_FINAL CONTRATOS	AVANCE_FINAL FISCOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES URBTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES ISON
2023	2	PU230202232869	Proyecto de Inversión	975702.39	[info_recursos:2023, fondo:3, modalidad:1, proyecto:5, tipo_programa:FEDEERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975702.39, modificado:975702.3 9]	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS CALLES LOS MATOS, OVANDO, CUAHTEMOC Y CANINO REAL A SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE TUCHMATZINTLA HUATLATLAUCA, PUEBLA	21	Puebla	70	Huatlatlauca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y Utilidades	Sin identificar	Municipio de Huatlatlauca	23/ORTAMUN/0 3	N	0	0	120	[meta: unidad_medida:M etros cúbicos, meta:4530.0, meta_modificada:4 530.0]	[geo: [cve_municipio:70, localidad:3, direccion:TOCHIMA TINTLA PUEBLA, lon:-98.83997, lat:18.71375]	17-04-2023	31-05-2023	975702.39	975702.39	975702.39	975702.4	975702.39	[info: [tipo_obra:Obr a, numero_contrato:MHP- DOP/ORTAMUN2023/03, convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, monto:975702.39, importe_modificado:975702. 39]	[meta: unidad_medida: metros cúbicos, 2232869/proyecto FIN, 2232869/proyecto PROCESO]	[2232869/proyecto FIN, 2211002/proyecto INICIO, 2232869/proyecto FIN, 2232869/proyecto PROCESO]	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	PU230102211802	Proyecto de Inversión	990000	[info_recursos:2023, fondo:3, modalidad:1, proyecto:5, tipo_programa:FEDEERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:990000.0 0]	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE FUENTE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPECOLATLA MUNIC IPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA	21	Puebla	70	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Huatlatlauca	23/ORTAMUN/0 1	N	0	0	200	[meta: unidad_medida:M etros cúbicos, meta:4243.0, meta_modificada:2 43.0]	[geo: [cve_municipio:70, localidad:3, direccion:carre tera Guerrero Temposahua, lon:-98.81623, lat:18.86153]	13-02-2023	30-04-2023	990000	990000	990000	990000	990000	[info: [tipo_obra:Obr a, numero_contrato:MHP- DOP/ORTAMUN2023/03, convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, monto:990000.0, importe_modificado:990000. 0]	[meta: unidad_medida: metros cúbicos, 2211002/proyecto INICIO, 2211002/proyecto PROCESO]	[2211002/proyecto FIN, 2211002/proyecto INICIO, 2211002/proyecto PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Huatlatlauca	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	9662.43	0		Total del Programa Presupuestario	19261844	19261844	9630922	9385654.1	9385654.1	9385654.1	9385654.1			N/A	9630922			
Puebla	Huatlatlauca	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Huatlatlauca			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	7704737.6	7704737.6	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE AGUA Y DRENAJE
Puebla	Huatlatlauca	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Huatlatlauca			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	11557106.4	11557106.4	9630922	9385654.1	9385654.1	9385654.1	9385654.1	9385654.1	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE DOS ADOQUINAMIENTOS Y UN PAVIMENTO HIDRAULICO QUE YA SE REPORTARO



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Conven	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Huatlatlauca	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	2295.74	0		Total del Programa Presupuestario	5424991	5424991	2260412.9	2237367.55	2236367.39	2236367.39	2236367.39	N/A	2260412.9			
Puebla	Huatlatlauca	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Huatlatlauca			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0	1965702.39	1965702.39	1965702.39	1965702.39	1965702.39	1965702.39	1965702.39	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL DE TEMPEXQUIXTLA Y REVESTIMIENTO
Puebla	Huatlatlauca	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Huatlatlauca			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1488265	498265	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	Validado	ADOQUINAMIENTOS
Puebla	Huatlatlauca	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Huatlatlauca			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	60726	60726	60726	60726	60726	60726	60726	60726	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	Huatlatlauca	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Huatlatlauca			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	3876000	2900297.61	233984.51	210939.16	209939	209939	209939	209939	N/A	N/A	Validado	ALUMBRADO PUBLICO



MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE REGISTRARON PROYECTOS CORRESPONDIENTES A OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	0.00	0	5	0.00	0	3	NO SE REGISTRARON PROYECTOS CORRESPONDIENTES A OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.
	3er. Trimestre	0.00	0	12	0.00			
	4to. Trimestre	0.00	0	20	0.00			

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE REGISTRARON PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA YA QUE NO SE REGISTRARON OBRAS EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	40.00	2	5	0.00	0	3	NO SE REGISTRARON PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA YA QUE NO SE REGISTRARON OBRAS EN LA MIDS.
	3er. Trimestre	33.33	4	12				
	4to. Trimestre	35.00	7	20				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE REGISTRARON PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL YA QUE NO REGISTRAMOS OBRAS EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	60.00	3	5	100.00	3	3	NO SE ALCANZA LA META YA QUE SOLO DE HAN REGISTRADO TRES OBRAS COMPLEMENTARIAS
	3er. Trimestre	66.67	8	12				
	4to. Trimestre	65.00	13	20				

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	2	2	Puebla	Huatlatlauca	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{just1:[ciclo:2023,trim:2,just:Otras causas,usuarioteresajime nez,fecha:10/07/23]}	0	{just1:[ciclo:2023,trim:2,just:Otras causas,usuarioteresajime nez,fecha:10/07/23]}	0	Otras causas	NO SE REGISTRARON PROYECTOS CORRESPONDIENTES A OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.	100	Validado		
2023	2	2	Puebla	Huatlatlauca	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	40	{just1:[ciclo:2023,trim:2,just:Otras causas,usuarioteresajime nez,fecha:10/07/23]}	40	{just1:[ciclo:2023,trim:2,just:Otras causas,usuarioteresajime nez,fecha:10/07/23]}	0	Otras causas	NO SE REGISTRARON PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA YA QUE NO SE REGISTRARON OBRAS EN LA MIDS.	0	Validado		
2023	2	2	Puebla	Huatlatlauca	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	60	{just1:[ciclo:2023,trim:2,just:Otras causas,usuarioteresajime nez,fecha:10/07/23]}	60	{just1:[ciclo:2023,trim:2,just:Otras causas,usuarioteresajime nez,fecha:10/07/23]}	100	Otras causas	NO SE ALCANZA LA META YA QUE SOLO DE HAN REGISTRADO TRES OBRAS COMPLETARIAS	60	Validado		



INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.6667	904165	5424991	16.6667	904165	5424991	SE LOGRA LA META ALCANZADA, YA QUE SE CONSIDERAN LOS RECURSOS MINISTRADOS AL MUNICIPIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
	2do. Trimestre	41.6667	2260413	5424991	41.6667	2,260,413	5424991	SE LOGRA LA META ALCANZADA, YA QUE SE CONSIDERAN LOS RECURSOS MINISTRADOS AL MUNICIPIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
	3er. Trimestre	66.6667	3616661	5424991				
	4to. Trimestre	100.0000	5424991	5424991				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	5424991	5424991				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	16.67	904165	5424991	16.65	903165	5424991	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, SE CUMPLE LA META YA QUE SE GASTO LO PROGRAMADO
	2do. Trimestre	41.67	2260413	5424991	41.24	2237368	5424991	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, SE CUMPLE LA META YA QUE SE GASTO LO PROGRAMADO
	3er. Trimestre	66.67	3616661	5424991				
	4to. Trimestre	100.00	5424991	5424991				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	4.18	\$ 2,260,413.00	\$ 540,783.00	4.70	\$ 2,260,413.00	\$ 481,163.00	POR CADA PESO DE FORTAMUN NECESITAMOS 4.70 PESOS DE PARTICIPACIONES, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DEL MUNICIPIO
	4to. Trimestre	5.98	\$ 5,424,991.00	\$ 907,737.00				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) - 1] * 100	4to Trimestre	0.57	\$ 19,335,435.00	\$ 19,225,579.00				

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	2	2	Puebla	Huautlatlauca	Municipios	A	1005	FORTAMUN	Social	2 - Desarrollo Social	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	179967	Financiera	Índice de Dependencia	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	4.17989	{just1:{ciclo:2023,trim:2,just:Otras causas,usuario:teresajime nez,fecha:10/07/23}}	4.17989	{just1:{ciclo:2023,trim:2,just:Otras causas,usuario:teresajime nez,fecha:10/07/23}}	4.69781	Otras causas	MUNICIPIO	88.98	Validado	POR CADA PESO DE FORTAMUN NECESITAMOS 4.70 PESOS DE PARTICIPACIONES, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DEL



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	2	2	Puebla	Huatlatlauca	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Recursos	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.66667	{Just1:(ciclo: 2023,trim:2,just:Otras causas,usuario:teresajimez,fecha:10/07/23)}		{Just1:(ciclo: 2023,trim:2,just:Otras causas,usuario:teresajimez,fecha:10/07/23)}		41.24187	Otras causas	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, SE CUMPLE LA META YA QUE SE GASTO LO PROGRAMADO	98.98	Validado
2023	2	2	Puebla	Huatlatlauca	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Recursos	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.66667	{Just1:(ciclo: 2023,trim:2,just:Otras causas,usuario:teresajimez,fecha:10/07/23)}		{Just1:(ciclo: 2023,trim:2,just:Otras causas,usuario:teresajimez,fecha:10/07/23)}		41.66667	Otras causas	SE LOGRA LA META ALCANZADA, YA QUE SE CONSIDERAN LOS RECURSOS MINISTRADOS AL MUNICIPIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE	100	Validado

