

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------------|----------|-------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| PUE210201935322 | 89065 | 212001 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CHIRIQUAHUA ENTRE CALLES: DURANGO Y NAYARIT EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. | SAN NICOLÁS TOLENTINO. | \$ 1,305,782.69 | \$ 1,305,782.69 | \$ 1,305,782.69 | \$ 1,305,782.69 | \$ 1,305,782.69 | \$ 1,305,782.69 | \$ 1,305,782.69 | 100% | 100.00% | 1,505/M2 | PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO |
| PUE210201934377 | 85521 | 212003 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LAZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE LUBRICANTES, EN LA COLONIA PEMEX PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. | COLONIA PEMEX | \$ 1,170,884.52 | \$ 1,170,884.52 | \$ 1,170,884.52 | \$ 1,170,884.52 | \$ 1,170,884.52 | \$ 1,170,884.52 | \$ 1,170,884.52 | 100% | 100.00% | 1,600.00/M2 | PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO |
| PUE210301988464 | 183305 | 212004 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE PUEBLA Y CAMINO A SAN JUAN ATZOMPAA DE LA LOCALIDAD DE TOCHMATZINTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. | TOCHMATZINTLA | \$ 616,239.75 | \$ 616,239.75 | \$ 616,239.75 | \$ 616,239.75 | \$ 616,239.75 | \$ 616,239.75 | \$ 616,239.75 | 100% | 100.00% | 700/M2 | PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO |
| PUE210301999526 | 191495 | 212005 | PAGO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS 2021 PARA EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. | HUATLATLAUCA | \$ 332,000.00 | \$ 332,000.00 | \$ 332,000.00 | \$ 332,000.00 | \$ 332,000.00 | \$ 332,000.00 | \$ 332,000.00 | 100% | 100.00% | 14 PROYECTOS | PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO |
| PUE210301991065 | 193383 | 212006 | REHABILITACIÓN A BASE DE REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. | EMILIANO ZAPATA | \$ 947,295.51 | \$ 947,295.51 | \$ 947,295.51 | \$ 947,295.51 | \$ 947,295.51 | \$ 947,295.51 | \$ 947,295.51 | 100% | 100.00% | 2,879/M2 | PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO |
| PUE20301990498 | 191496 | 212007 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y HERÓES, ENTRE CALLE FRANCOISCO VALLA Y VADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS AHUATEMPAN, LOCALIDAD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. | SAN LUCAS AHUATEMPAN | \$ 931,284.84 | \$ 931,284.84 | \$ 931,284.84 | \$ 931,284.84 | \$ 931,284.84 | \$ 931,284.84 | \$ 931,284.84 | 100% | 100.00% | 1,023.92/M2 | PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO |
| PUE210402025075 | 245438 | 212008 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN BACHILLERATO GENERAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE OG71EBH2338 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COSAHUATLA DEL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. | SAN MIGUEL COSAHUATLA | \$1,618,098.56 | \$1,618,098.56 | \$1,618,098.56 | \$1,618,098.56 | \$1,618,098.56 | \$1,618,098.56 | \$1,618,098.56 | 100% | 100.00% | 540/M2 | PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO |
| PUE210301990513 | 191532 | 212009 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 5 DE MAYO PONIENTE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. | TEPETZITZINTLA | \$ 1,432,562.98 | \$ 1,432,562.98 | \$ 1,432,562.98 | \$ 1,432,562.98 | \$ 1,432,562.98 | \$ 1,432,562.98 | \$ 1,432,562.98 | 100% | 100.00% | 1,598.88/M2 | PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO |
| PUE210301997575 | 218219 | 2120010 | REHABILITACIÓN A BASE DE REVESTIMIENTO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MÁTEOS Y CAMINO A SANTO TOMÁS ATZOLIRIYAH ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y ÁLVARO OBREGÓN EN LA LOCALIDAD DE BAXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. | BAXTLA | \$ 866,082.07 | \$ 869,214.22 | \$ 869,214.22 | \$ 869,214.22 | \$ 869,214.22 | \$ 869,214.22 | \$ 869,214.22 | 100.00% | 100.00% | 2349.0/M2 | PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO |
| PUE210301997444 | 217763 | 212011 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRA LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN EN LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. | HUATLATLAUCA | \$ 1,344,909.44 | \$ 1,344,909.44 | \$ 1,344,909.44 | \$ 1,344,909.44 | \$ 1,344,909.44 | \$ 1,344,909.44 | \$ 1,344,909.44 | 100% | 100.00% | 1470.0/M2 | PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO |
| PUE210301997514 | 218062 | 212012 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CAMINO REAL A CHOMECATITLAN ENTRE ACCESO A ÁLVARO OBREGÓN Y TANQUE ELEVADO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. | ÁLVARO OBREGÓN | \$ 1,531,969.38 | \$ 1,531,969.38 | \$ 1,531,969.38 | \$ 1,531,969.38 | \$ 1,531,969.38 | \$ 1,531,969.38 | \$ 1,531,969.38 | 100.00% | 100.00% | 1400.00/M2 | PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO |
| | 88598 | 212002 | REHABILITACIÓN A BASE DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS, ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ZOYATITLAPAN Y SALIDA A COATZINGO, CAMINO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. | SAN PABLO ZOYATITLAPAN | \$ 1,150,010.06 | \$ 1,150,010.06 | \$ 1,150,010.06 | \$ 1,150,010.06 | \$ 1,150,010.06 | \$ 1,150,010.06 | \$ 1,150,010.06 | | | | PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO |
| PUE2104020399587 | 301107 | 21/FISM/01 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. | HUATLATLAUCA | \$ 1,471,902.20 | \$ 1,472,963.61 | \$ 1,472,963.61 | \$ 1,472,963.61 | \$ 1,472,963.61 | \$ 1,472,963.61 | \$ 1,472,963.61 | 100.00% | 100.00% | 1/TANQUE | PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO |

FORTAMUN

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. OBRA | No. OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|---------------------|----------|----------|---|------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| TMP_PUE210302000650 | N/A | 213002 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE COMHULA ENTRE CALLES NAYARIT Y SINALOA, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. | SAN NICOLÁS TOLENTINO. | \$ 714,236.50 | \$ 714,236.50 | \$ 714,236.50 | \$ 714,236.50 | \$ 714,236.50 | \$ 714,236.50 | \$ 714,236.50 | 100.00% | 100.00% | 717.30/M2 | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN |

